



Conte-rendu de la mission de validation des sites d'aménagement d'ouvrages modèles et de planification participative avec les communautés à Djibo du 10 au 12 janvier 2018



Janvier 2018

INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, Préparation, prévention et Réponse aux Catastrophes naturelles dans le Soum et la Tapoa (PPRC-ST), l'aménagement d'ouvrages modèles protégeant les moyens d'existence des communautés les plus vulnérables aux aléas a été retenu comme une activité importante, afin d'améliorer le niveau de préparation et de prévention des communautés face aux catastrophes. Mais auparavant, une étude technique de caractérisation des différents ouvrages à mettre en œuvre a été conduite et a abouti à une proposition d'options d'aménagements.

A cet effet, les acteurs se sont réunis à Djibo du 11 au 12 janvier pour valider ces options. Cet atelier a été aussi l'occasion de planifier les travaux d'aménagement en vue de responsabiliser chaque acteur dans ses domaines de compétences.

La rencontre a eu lieu dans la salle de conférence de la mairie de Djibo et a connu la participation des représentants des communautés bénéficiaires de ces ouvrages.

1. Objectifs de la mission

L'objectif de la mission était de valider les options d'aménagements prévues et de planifier l'ensemble des opérations.

De façon s, il s'est agi entre autre de :

- Présenter les options d'aménagement retenues pour chaque site
- Valider les options retenues
- Planifier les différentes activités d'aménagement
- Définir des stratégies d'accélération et de mise en route des travaux.

2. Les étapes de la mission

✓ Rencontre de partage d'information avec l'équipe terrain

A la veille de cette rencontre, c'est-à-dire le 10 janvier, les membres de la mission ont eu une séance de travail avec l'équipe terrain le soir leur arrivée à Djibo et qui a permis d'échanger sur trois points essentiellement :

- l'insécurité sur le terrain lors des séances d'animations
- Des frais de communication pour les animateurs lors des différentes rencontres
- La question du moyen de déplacement des animateurs et de leur dotation en carburant.



Les participants à la rencontre avec l'équipe terrain du projet

a) l'insécurité sur le terrain lors des séances d'animations

Pour ce qui concerne le premier point, il ressort des échanges, que c'est en connaissance de cause que les acteurs se sont engagés à intervenir dans la zone de Djibo. Donc nous il est difficile de présenter cet aspect comme un frein à l'action sur le terrain, au risque de mettre fin au projet. Donc la consigne donnée est d'être prudent et respecter les consignes de sécurité donnés par les services compétents de la zone.

b) Des frais de communication pour les animateurs lors des différentes rencontres

En ce qui concerne le second point, il ressort que lors du montage du projet, il n'était pas prévu exclusivement des frais de communication pour les animateurs. Ils sont censés se déplacer sur le terrain pour préparer les différentes rencontres avec les communautés. C'est pour cela que le projet a prévu des motos et du carburant pour les animateurs. Mais si avec l'avènement des TIC, certaines questions peuvent être résolues par le téléphone, cela est à la charge de l'animateur.

c) La question du moyen de déplacement des animateurs et de leur dotation en carburant.

Quant au troisième point, il faut noter qu'à ce jour, les animateurs ne disposent toujours pas de moto pour assurer les différentes missions terrain. Ils utilisent leur propre moto pour les différentes sorties depuis leur prise de fonction, alors que le principe de ECHO, il n'autorise pas de location de moto, mais plus achat et dotation des animateurs en moto et carburant. Aux termes des différentes interventions sur ce sujet, il ressort que le dossier est avancé. Les motos sont déjà acquises, il reste à régler les différents documents pour permettre leur mise en circulation. Selon le coordonnateur, d'ici la fin du mois janvier, ces documents seront prêts et les animateurs auront leurs motos pour le terrain. Pour la période écoulée où ils ont utilisé leur propre moto, un point d'entente sera trouvé pour résoudre ce problème.

Avant de se quitter les participants ont échangé brièvement sur le programme du lendemain afin de s'accorder sur les grandes lignes.

✓ *Les travaux de l'atelier*

Les travaux de l'atelier ont démarré le jeudi 11 janvier, avec le mot de bienvenu du coordonnateur et celui d'ouverture des échanges par le Président du Réseau MARP. Celui-ci précisé qu'au regard de l'importance de l'activité, il est important que les premiers responsables fassent aussi le déplacement, car selon lui, si cette étape est réussie le reste consiste à simplement faire un travail de suivi. Il a en outre remercié l'ensemble des participants qui ont fait le déplacement depuis les communes jusqu'à Djibo.

Le premier jour, les travaux ont été marqués par une présentation de la situation des sites à aménager et des échanges ont eu lieu sur ce qui est déjà fait, et ce qui reste à faire.

✓ *Etat de mise en œuvre : compléments*

Pétégoli : implantation et creusage (jonction des 2 mares). 260 chargements

Nassoumbou : implantation (longueur 177, 5 mètres réalisée). Pas de moellons.
Creusage.

Difficulté : transport de la terre du site d'emprunt au site en aménagement.

- Besoin d'un grand fût pour le stockage de l'eau.
- Insuffisance du matériel/équipements
- Absence de gants
- Besoin d'appui pour aiguïser les outils (pioches)

- Besoins pour le repas communautaire

Fili Fili : implantation et creusage de la tranchée (finie)/transport du moellon (97 chargements) sur le terrain. Les cotisations ont commencé. La communauté a bénéficié de deux (02) chargements de camions de la part de la diaspora.

- Inquiétude par rapport à la disponibilité de la jeunesse (risque de départ vers les sites aurifères)

Yérouporou

- Insuffisance d'équipements
- Mais le village n'a pas entamé la collecte des moellons

Digatao Mossi :

- les masses se détériorent

Oudouga

- la collecte des moellons
- les travaux de creusage du bouli ont commencé

Difficulté : la main d'œuvre (jeunesse) s'est déplacée vers les sites aurifères

Après ces échanges, les participants ont été répartis en Trois grands groupes pour les travaux de planification.

Le deuxième jour a été consacré à la restitution des travaux. Ainsi, chaque groupe a restitué le fruit de ses réflexions et échanges ont eu lieu.

La tableau ci-dessous fait une synthèse de des travaux de groupe et constitue la planification retenue pour les mois à venir.

SYNTHESE DE LA PLANIFICATION PARTICIPATIVE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'OUVRAGES MODELES PROTEGEANT LES MOYENS D'EXISTENCE

ACTIONS	ACTIVITES	PERIODE		LIEU	RESPONSABLE	ROLE DES COMMUNAUTES	PERSONNES IMPLIQUEES	OBSERVATIONS
		Début	Fin					
1. Conduite des travaux d'aménagement d'un radier de franchissement, et d'un enrochement de déviation à pétégoli (marché)	Sensibilisation sur l'importance de l'ouvrage et la participation de la population	juil-17	mai-18	Pétégoli Marché	Equipe terrain	Information mutuelle et participation aux activités	CSARC et responsables du village	Partiellement réalisé
	Collecte et transport des agrégats	14/12/2017	01/18	Lofo (Mali)/site	Communauté/CGA	Mobilisation collecte	Equipe projet	En cours
	Creusage	06/01/2018	18/01/2018	Petegoli marché	communauté	Mobilisation	communauté	
	Acquisition de gabion, de cahier de chantier et de ciment	18/01/2018	20/01/2018	Petegoli marché	RMARP	Réception gestion stock	communauté	Très urgent. RMARP se chargera de la livraison à Djibo et la communauté fera l'acheminement au village
	Acquisition et dotation de vivres	18/01/2018	20/01/2018	Petegoli	RMARP	Réception gestion stock	communauté	
	Construction (gabionnage)	23/01/2018	27/01/2018	Petegoli marché	DPAAH	Mobilisation main d'œuvre	Equipe projet	Très urgent
	Construction des rampes	28/01/2018	03/02/2018	Petegoli marché	DPAAH	Mobilisation main d'œuvre	CGA équipe projet	Très urgent

ACTIONS	ACTIVITES	PERIODE		LIEU	RESPONSABLE	ROLE DES COMMUNAUTES	PERSONNES IMPLIQUEES	OBSERVATIONS
		Début	Fin					
	Protection de l'ouvrage	04/02/2018	08/02/2018	Petegoli marché	DPAAH	Mobilisation main d'œuvre	Christian Aid équipe projet	Très urgent
	Supervision des activités par la CSARC	13/01/2018	28/02/2018	Petegoli marché	CSARC Baraboulé	Mobilisation	Equipe projet	
	Sensibilisation sur le RI (gestion de l'ouvrage, gestion petit matériel, entretien)	15/02/2018	31/03/2018	Lieu des AGV du village	Equipe projet	mobilisation	CSARC	
	Enrochement de la digue de déviation des eaux	10/02/2018	15/02/2018	Petegoli marché	DPAAH	Mobilisation main d'œuvre	Equipe projet	
	Supervision par la CSARC	janv-18	mars-18	Pétégoli Marché	CSARC	–	Population	
2. Conduite des travaux d'aménagement	Sensibilisation sur l'importance de l'ouvrage et la participation de la population	juil-17	mai-18	–	Equipe terrain	Information mutuelle et participation aux activités	CSARC et responsables du village	Partiellement réalisé
	Collecte et transport des agrégats	14/12/2017	01/18	LOFO(Mali)/site	Communauté/CGA	Mobilisation collecte	Equipe projet	En cours
	Implantation	28/12/2017	31/01/2018	Pétégoli marché et mare	DPAAH	Mobilisation	Equipe projet	
	Creusage pour l'encrage (digue)	17/02/2018	25/02/2018	Petegoli mare	Communauté	Mobilisation main d'œuvre	Equipe projet DPAAH	Réhabilitation

ACTIONS	ACTIVITES	PERIODE		LIEU	RESPONSABLE	ROLE DES COMMUNAUTES	PERSONNES IMPLIQUEES	OBSERVATIONS
		Début	Fin					
de la digue de la mare	Construction digue (gabionnage)	01/03/2018	06/03/2018	Petegoli mare	RMARP	Mobilisation main d'œuvre	Equipe projet CGA	
	Protection de l'ouvrage	01/03/2018	06/03/2018	Petegoli mare	RMARP	Mobilisation main d'œuvre	Equipe projet DPAAH	
	Supervision par la CSARC	janv-18	mars-18	Pétégoli Marché	CSARC	-	Population	
3. Conduite des travaux de réalisation d'un ouvrage de franchissement à Fili Fili	Sensibilisation sur l'importance de l'ouvrage et la participation de la population	juil-17	mai-18	Pétégoli Marché	Equipe terrain	Information mutuelle et participation aux activités	CSARC et responsables du village	Partiellement réalisé
	Collecte et transport des agrégats	14/12/2017	01/18	Fili Fili	Communauté/CGA	Mobilisation /collecte	Equipe projet	En cours
	Acquisition de gabion, de cahier de chantier, de ciment, de fer	18/01/2018	20/01/2018	Fili Fili	RMARP	Réception gestion stock	communauté	Très urgent RMARP se chargera de la livraison à Djibo et la communauté fera acheminement au village
	Acquisition et dotation de vivres	18/01/2018	20/01/2018	Fili Fili	RMARP	Réception gestion stock	communauté	
	Construction gabionnage	23/01/2018	27/01/2018	Fili Fili	DPAAH	Mobilisation main d'œuvre	Equipe projet	Très urgent

ACTIONS	ACTIVITES	PERIODE		LIEU	RESPONSABLE	ROLE DES COMMUNAUTES	PERSONNES IMPLIQUEES	OBSERVATIONS
		Début	Fin					
	Construction des rampes	28/01/2018	03/02/2018	Fili Fili	DPAAH	Mobilisation main d'œuvre	CGA équipe projet	Très urgent
	Protection de l'ouvrage	29/01/2018	29/01/2018	Fili Fili	DPAAH	Mobilisation main d'œuvre	CA équipe projet	Très urgent
	Supervision des activités par la CSARC	13/01/2018	28/02/2018	Fili Fili	CSARC Baraboulé	Mobilisation	Equipe projet	
	Sensibilisation sur le RI (gestion de l'ouvrage, gestion petit matériel, entretien)	15/02/2018	31/03/2018	Lieu des AGV du village	Equipe projet	mobilisation	CSARC	
4. Conduite des travaux de réhabilitation de retenu d'eau à Digatao Mossi	Etude de faisabilité, proposition et validation option d'aménagement	14/07/2017	20/01/2018	Site	RMARP	Mobilisation	CSARC Equipe projet DPAAH	Définition claire de l'option d'aménagement
	Animation sur la participation des communautés	22/08/2017	11/2017	Lieu des AGV du village	Equipe projet	Mobilisation et sensibilisation	Communauté	
	Collecte et transport des agrégats	10/2017	28/02/2018		Communauté	Mobilisation main d'œuvre	Equipe projet	
	Connaissance des sites par un consultant	14/12/2017	14/12/2017	Site	RMARP	Mobilisation	Communauté Equipe projet	

ACTIONS	ACTIVITES	PERIODE		LIEU	RESPONSABLE	ROLE DES COMMUNAUTES	PERSONNES IMPLIQUEES	OBSERVATIONS
		Début	Fin					
	Implantation	22/01/2018	28/01/2018	Site	RMARP	Mobilisation main d'œuvre	Communauté Equipe projet	La responsabilité incombe au RMARP en attendant d'être situé sur un éventuel prestataire
	Creusage fondation digue	29/01/2018	04/02/2018	Site	Communauté	Mobilisation main d'œuvre	Equipe projet	
	Construction de la digue selon l'option retenue	05/02/2018	20/02/2018	Site	RMARP	Mobilisation main d'œuvre	CGA équipe projet	La responsabilité incombe au RMARP en attendant d'être situé sur un éventuel prestataire
	Protection de l'ouvrage à l'aide du gabionnage	05/03/2018	11/03/2018	Site	RMARP	Mobilisation main d'œuvre	CGA équipe projet	idem
	Délimitation et Creusage cuvette	11/03/2018	31/05/2018	Site	RMARP	Mobilisation	CGA Equipe projet	En fonction du rythme du village et le creusage peut continuer l'année prochaine à la même période
	Acquisition de gabion, de cahier de chantier, de ciment, de fer	18/01/2018	20/01/2018	Site	RMARP	Réception gestion stock	communauté	Très urgent

ACTIONS	ACTIVITES	PERIODE		LIEU	RESPONSABLE	ROLE DES COMMUNAUTES	PERSONNES IMPLIQUEES	OBSERVATIONS
		Début	Fin					
	Acquisition et dotation de vivres	18/01/2018	20/01/2018	Digatao Mossi	RMARP	Réception gestion stock	communauté	RMARP se chargera de la livraison à Djibo et la communauté fera acheminement au village
	Supervision des activités par la CSARC	13/01/2018	31/03/2018	Site	CSARC DJIBO	Mobilisation	Equipe projet	
	Sensibilisation sur le RI (gestion de l'ouvrage, gestion petit matériel, entretien)	15/03/2018	31/03/2018	Lieu des AGV du village	Equipe projet	Mobilisation	communauté	
5. Conduite des travaux de réhabilitation de la digue de la retenue d'eau de Ouindoupoli	Etude de faisabilité, proposition et validation option d'aménagement	14/07/2017	20/01/2018	Site	RMARP	Mobilisation	CSARC Equipe projet DPAAH	Définition claire de l'option d'aménagement
	Collecte et transport des agrégats	10/2017	28/02/2018	-	Communauté	Mobilisation main d'œuvre	Equipe projet	
	Implantation	22/01/2018	28/01/2018	Site	RMARP	Mobilisation main d'œuvre	Communauté Equipe projet	La responsabilité incombe au RMARP en attendant d'être situé sur un éventuel prestataire

ACTIONS	ACTIVITES	PERIODE		LIEU	RESPONSABLE	ROLE DES COMMUNAUTES	PERSONNES IMPLIQUEES	OBSERVATIONS
		Début	Fin					
	Creusage fondation digue	29/01/2018	04/02/2018	Site	Communauté	Mobilisation main d'œuvre	Equipe projet	
	Construction de la digue selon l'option retenue	05/02/2018	20/02/2018	Site	RMARP	Mobilisation main d'œuvre	CGA équipe projet	La responsabilité incombe au RMARP en attendant d'être situé sur un éventuel prestataire
	Protection de l'ouvrage à l'aide du gabionnage	05/03/2018	11/03/2018	Site	RMARP	Mobilisation main d'œuvre	CGA équipe projet	idem
	Délimitation et Creusage cuvette	11/03/2018	31/05/2018	Site	RMARP	Mobilisation	CGA Equipe projet	En fonction du rythme du village et le creusage peut continuer l'année prochaine à la même période
	Acquisition de gabion, de cahier de chantier, de ciment, de fer	20/01/2018	04/02/2018	Ouaga	RMARP	Réception et gestion stock	Equipe projet CGA	RMARP se charge de la livraison à Djibo et la communauté fera l'acheminement au village
	Acquisition et dotation de vivres	20/01/2018	28/01/2018	Djibo	RMARP	Réception et gestion stock	Equipe projet CGA	

ACTIONS	ACTIVITES	PERIODE		LIEU	RESPONSABLE	ROLE DES COMMUNAUTES	PERSONNES IMPLIQUEES	OBSERVATIONS
		Début	Fin					
	Supervision des activités par la CSARC	13/01/2018	31/03/2018	Site	CSARC Baraboule	Mobilisation	Equipe projet	
	Sensibilisation sur le RI (gestion de l'ouvrage, gestion petit matériel, entretien)	15/03/2018	31/03/2018	Lieu des AGV du village	Equipe projet	Mobilisation	communauté	
6. Conduite des travaux d'un bouli et d'une digue protection des habitations de Oudouga	Collecte et transport des agrégats	14/12/2017	01/18	Oudouga	Communauté/CGA	Mobilisation /collecte	Equipe projet	En cours
	Implantation site bouli et digue	28/12/2017	31/01/2018	Oudouga	RMARP	Mobilisation	Equipe projet	
	Creusage	06/01/2018	18/01/2018	digue	Communauté (CGA)	Mobilisation	Equipe projet	
	Creusage bouli	21/12/2017	31/05/2018	Bouli	Communauté (CGA)	Mobilisation	Equipe projet	
	Acquisition de gabion, de cahier de chantier, de ciment, de fer	18/01/2018	20/01/2018	Ouaga	RMARP	Réception et gestion stock	communauté	Très urgent
	Acquisition et dotation de vivres	20/01/2018	28/01/2018	Djibo	RMARP	Réception et gestion stock	Equipe projet CGA	de la livraison à Djibo et la communauté fera acheminement au village
	Construction gabionnage	23/01/2018	27/01/2018	Digue	RMARP	Mobilisation main d'œuvre	Equipe projet	Très urgent

ACTIONS	ACTIVITES	PERIODE		LIEU	RESPONSABLE	ROLE DES COMMUNAUTES	PERSONNES IMPLIQUEES	OBSERVATIONS
		Début	Fin					
	Supervision des activités par la CSARC	13/01/2018	28/02/2018	Oudouga	CSARC Baraboulé	Mobilisation	Equipe projet	
	Sensibilisation sur le RI (gestion de l'ouvrage, gestion petit matériel, entretien)	15/02/2018	31/03/2018	Lieu des AGV du village	Equipe projet	mobilisation	CSARC	
7. Réalisation d'une digue de protection de concessions à Nassoumbou	Sensibilisation sur le risque d'inondation et leur participation	juil-17	févr-18	Nassoumbou	Equipe terrain	Information mutuelle et participation aux activités	Responsable du village et CSARC	Réalisation partielle
	Acquisition de gabion, de cahier de chantier et de fut	18/01/2018	20/01/2018	Ouaga	RMARP		Equipe terrain, CSARC et CGA	
	Appui en vivres	déc-18	févr-18	Nassoumbou	RMARP		CGA	
	Curage de la mare/ réalisation de la digue (implantation, chargement compactage)	janv-18	Fev 2018	Nassoumbou	CGA	Creuser et transporter la terre	Population, technicien, équipe terrain	En cours de réalisation
	Supervision par la CSARC	juil-17	Fev 2018	Nassoumbou	CSARC	Suivi de l'évolution des travaux	CGA	

Sigles et abréviations :

- RMARP = Réseau MARP Burkina
- DPAAH : Direction Provinciale de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
- CGA : Comité de Gestion de l'Aménagement
- CSARC : Commission technique de Suivi, Alerte et Réponse aux Catastrophes